



СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя руководителя  
Северо-Западного управления Ростехнадзора
  
 « 28 » 12 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -  
главный инженер Мурманского филиала  
ПАО "Россети Северо-Запад"
  
 « 28 » 12 2024 г.

## ГРАФИК

погашений потребителей, связанный с плановыми отключениями ЛЭП и оборудования ПС  
Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на 2025 год

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПО "Северные электрические сети"</b>								
1	ПС 317	Ф-3	ОАО "РЖД"	72	3	3	72	Капитальный ремонт ВФ-3. Средний ремонт РЗ Ф-3. Текущий ремонт ТТ Ф-3. Текущий ремонт и проф. испытания ошиновки, ТН-6-1, ВР-6-1, П-6 ТН-6-1. Средний ремонт РЗШ-6-1 на ПС 317.
2	ПС 306	Ф-30	АО "МОЭСК", ТП-410	72	3	3	72	Средний ремонт ВФ-30, РЗФ-30; Текущий ремонт ТТ Ф-30; Текущий ремонт и проф. испытания ошиновки 2с. 6 кВ на ПС 306.
		Ф-33	АО "Оборонэнерго"	72	3	3	72	Средний ремонт ВФ-33, РЗ Ф-33; Текущий ремонт ТТ Ф-33; Текущий ремонт и проф. испытания ошиновки 1с. 6 кВ на ПС 306.
		Ф-34	АО "МОЭСК", РП-23	72	3	3	72	Средний ремонт ВФ-34, РЗ Ф-34; Текущий ремонт ТТ Ф-34; Текущий ремонт и проф. испытания ошиновки 2с. 6 кВ на ПС 306.
3	ПС 334	все присоединения	ИП Морокин А.С.	120	4	5	120	Ревизия болтовых соединений опора №39 (соединение) ВЛ 35 кВ М-43. ПС 317: средний ремонт РЛ М-43 с заменой ОСИ; капитальный ремонт ВМ-43.
4	ПС 35 кВ "Кольский карьер"	все присоединения	ООО "Кольский карьер"	120	4	5	120	Ревизия болтовых соединений опора №39 (соединение) ВЛ 35 кВ М-43. ПС 317: средний ремонт РЛ М-43 с заменой ОСИ; капитальный ремонт ВМ-43.
5	ПС 35 кВ Чигарпакеч	все присоединения	ООО "Т2 Мобайл"	120	3	5	120	Замена лефектной изоляции. замена сцепной арматуры ВЛ 35 кВ М-1 (20 оп.).
6	ПС 421	все присоединения	ПАО "МТС"	120	3	5	120	Замена дефектной изоляции, замена сцепной арматуры ВЛ 35 кВ М-1 (20 оп.).
7	ПС 35 кВ "МДС"	все присоединения	ООО "МДС"	288	4	12	288	Замена дефектной изоляции, замена сцепной арматуры, замена метал. траверсы, замена болтов крепления уголков траверсы ф. 3 на опоре № 98 ВЛ 35 кВ М-2. Ремонт провода в пролётах опор №№ 33-34 ф.1, опор №№ 38-39 ф.1, 2 ВЛ 35 кВ М-2. Верховая ревизия с выбор. вскр. провода и г/тр ВЛ 35 кВ ОМ-2 на 36 опорах (ОМ-2/373 оп. №2).
8	ПС 343	все присоединения	ОАО "РЖД"	240	4	5	120	Ревизия ПБС на опоре №31, установка ГВН (9 оп.), замена загрязнённых изоляторов ОМ-105/395 (4 оп.).
					6	5	120	ПС 395: средний ремонт РЛ ОМ-105.
9	ПС 337	все присоединения	ОАО "РЖД"	120	5	5	120	ПС 317: средний ремонт РЛ М-102 с заменой ОСИ, капитальный ремонт ВМ-102.
10	ПС 410	все присоединения	ОАО "РЖД"	120	5	5	120	ПС 317: средний ремонт РЛ М-102 с заменой ОСИ, капитальный ремонт ВМ-102.

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ПС 402	все присоединения	Все потребители одновременно: "Полигон Колэнерго", ПАО "Вымпелком", ПАО "Теле2", НДП "Ласточка", КТП-Восмус-1, 10 СРЗ г. Полярный, т/б "Голубая Бухта", "Лабиринт", Турбаза "Север", "М-Девелопмент", "35 СРЗ", "ДНП Виру Айва", СОТ "Деревенька"	96	7	4	96	Текущий ремонт трансформатора Т-1 (П.И. Т-1, П-35 Т-1, ВР-35 Т-1) на ПС 402.
12	ПС 409	Ф-5	Все потребители одновременно: Пожарная часть №23, Котельная, Насосная "МЭС", КТП-12, КТП-9, Жилфонд п. Лодейное (МКД, частный сектор). Насосная МУП Кольского района «УЖКХ», ООО «СиФудРус», ООО " Русская Арктика", Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому региону, ИП Шаташвили С.А., Филиал РГРС «Мурманский ОРТПЦ»	242	1	1	12	Замена изоляторов на опорах №17-19 Ф-5.
					2	1	12	Замена изоляторов на опорах №20-22 Ф-5.
					3	1	12	Замена изоляторов на опорах №23-25 Ф-5.
					4	1	12	Замена изоляторов на опорах №26-28 Ф-5.
					5	1	12	Замена изоляторов на опорах №29 Ф-5.
					6	2	2	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Л-178.
					7	5	120	Средний ремонт РШ Т-5-150 кВ на ПС 150 кВ Лодейное (ПС 99).
					8	1	12	Замена изоляторов на опорах №34-35 Ф-5.
					9	1	12	Замена изоляторов на опорах №36-37 Ф-5.
					10	1	12	Замена изоляторов на опорах №38-39 Ф-5.
					11	1	12	Замена изоляторов на опорах №40-41 Ф-5.
					12	1	12	Замена изоляторов на опорах №42-43 Ф-5.
		Ф-9	Все потребители одновременно: Угольная котельная, КТП-Мин.обороны РФ, КТП-8, КТП-Ющенко, КТП-ВС-1, Автодор, Жил.фонд п. Териберка (МКД, частный сектор), КТП-1,2 ИДЭК	242	1	1	12	Замена изоляторов на опоре №12 Ф-9.
					2	1	12	Замена изоляторов на опоре №13 Ф-9.
					3	1	12	Замена изоляторов на опоре №14 Ф-9.
					4	1	12	Замена изоляторов на опоре №15 Ф-9.
					5	1	12	Замена изоляторов на опоре №16 Ф-9.
					6	2	2	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Л-178.
					7	5	120	Средний ремонт РШ Т-5-150 кВ на ПС 150 кВ Лодейное (ПС 99).
					8	1	12	Замена изоляторов на опоре №19 Ф-9.
					9	1	12	Замена изоляторов на опоре №20 Ф-9.
					10	1	12	Замена изоляторов на опоре №21 Ф-9.
					11	1	12	Замена изоляторов на опоре №22 Ф-9.
					12	1	12	Замена изоляторов на опоре №23-24 Ф-9.
Ф-6	Все потребители одновременно: Мурманский РО СЗФ, ПАО «Мегафон»	122	6	2	2	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Л-178.		
			7	5	120	Средний ремонт РШ Т-5-150 кВ на ПС 150 кВ Лодейное (ПС 99).		
Ф-13	Все потребители одновременно: Отель "Териберский берег", ООО "Таргетинг", ИП Гулимчук	122	6	2	2	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Л-178.		
			7	5	120	Средний ремонт РШ Т-5-150 кВ на ПС 150 кВ Лодейное (ПС 99).		
13	ПС 395	все присоединения	Ферма, гаражи	120	7	5	120	Текущий ремонт и проф. испытания ошиновки Т-2, ОПН-35 Т-2, ОПН-6 Т-2, ТТ-6 Т-2; капитальный ремонт В-35 Т-2, РЗ-6 Т-2, текущий ремонт ТН-6-2, П-6 ТН-6-2, ВР-6-2; средний ремонт РЗШ-6-2, РС-35-2, РШ-35 Т-2.
14	ПС 150 кВ Островной (ПС 51)	все присоединения	Все потребители одновременно: МУП "Горэлектросеть", ЗАТО г.Островной	720	7	21	504	Замена сцепной арматуры (90 оп.), замена дефектной изоляции (19 оп.), демонтаж смещ. ГВН (7 оп.), замена оттяжек Л-177.
					8	9	216	


№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ПС 333	все присоединения	Все потребители одновременно: "ИП Богуш", КТП-ИП Казаков, Жил. фонд КТП-733 (частный сектор), КТП-737 (частный сектор, Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ»), КТП-Терассы, "ИП Вохмин", ООО "Бизнес проекты"	120	8	5	120	ПС 333: текущий ремонт и проф. испытания ошиновки Т-1, П-35 Т-1; замена ВР-35/6 Т-1 на ОПН; Замена В-6 Т-1, ВФ-1, ВФ-5, ВФ-6 на вакуумные выключатели. Верховая ревизия с выбор. вскр. провода и г/тр на 11 опорах ВЛ 35 кВ М-35.
16	Кислогубская ПЭС	М-62	ООО "Инарктика СЗ"	96	8	4	96	ПС 309: средний ремонт РЛ М-62 с заменой ОСИ; текущий ремонт и проф. испытания ВМ-62.
17	ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)	Ф-10	АО "НК"Роснефть"	48	2	2	48	Средний ремонт ВФ-10, РЗ Ф-10; Текущий ремонт ТТ Ф-10, ОПН Ф-10. Текущий ремонт, П.И. ошиновки 2 с. 6 кВ, Средний ремонт РШ-6-2с Т-2, РС-6-2, РЗШ-6-2.
		Ф-29	ИП Мишук	48	2	2	48	Средний ремонт ВФ-29, РЗ Ф-29. Текущий ремонт ТТ Ф-29. Текущий ремонт, П.И. ошиновки 3с. 6 кВ, средний ремонт РШ-6-3с Т-1, РС-6-3, РЗШ-6-3, РТН-6-3/2.
		Ф-44	Байтекс	48	2	2	48	Средний ремонт ВФ-44, РЗ Ф-44. Текущий ремонт ТТ Ф-44. Текущий ремонт ошиновки 4с. 6 кВ. Средний ремонт РШ-6-4с Т-2, РС-6-4, РЗШ-6-4, РТН-6-4/2.
		Ф-46	ООО "МПЗ Окраина"	48	2	2	48	Средний ремонт ВФ-46, РЗ Ф-46. Текущий ремонт ТТ Ф-46. Текущий ремонт ошиновки 4с. 6 кВ. Средний ремонт РШ-6-4с Т-2, РС-6-4, РЗШ-6-4, РТН-6-4/2.
		Ф-49	Все потребители одновременно: Банников Р.В., ООО «РТИТС»	48	2	2	48	Текущий ремонт, П.И. ошиновки 1 с. 6 кВ. Средний ремонт РШ-6-1с Т-1, РС-6-1, РЗШ-6-1.
18	ПС 150 кВ Снежногорск (ПС 29)	Ф-17	АО "Оборонэнерго"	48	3	2	48	Капитальный ремонт ВФ-17. Средний ремонт РЗ Ф-17. Текущий ремонт ТТ Ф-17. Текущий ремонт ошиновки 1 с. 6 кВ. Средний ремонт РЗШ-6-1, РШ-6 ТСН-1.
19	ПС 110 кВ Кола (ПС 8)	Ф-3 Ф-5 Ф-23 Ф-25	Все потребители одновременно: АО "МОЭСК", ТП-701, АО "МОЭСК", ТП-606, АО "МЭС", ООО "А-МЕГА", ООО "Колтак"	48	5	2	48	Текущий ремонт ошиновки 1с 6 кВ. Средний ремонт РС-6-1.
20	ПС 341	все присоединения	Все потребители одновременно: АО "МОЭСК", АО "Мурманская ТЭЦ", АО "Электротранспорт", ООО "Два Н", ГОУП «Мурманск водоканал».	50	7	5	50	Ревизия болтовых соединений на ПС 341 оп.№ 13 ВЛ 35 кВ М-5, М-6. Отключение ВЛ 35 кВ М-5 для БВР по замене провода в пр. №№ 13-14 на М-6 (погашение ПС 341 в ночь с 22:00 до 08:00 ежедневно, отключается М-5). ВЛ 35 кВ М-6 разрезана на оп.№8, под напряжением с ПС 5 для питания ПС 35 кВ ФСБ.
<b>ПО " Центральные электрические сети "</b>								
21	ПС 356 ООО "Кольский пегматит"	все присоединения	ООО "Кольский пегматит"	992	8	15	360	Замена деталей опор, замена проводов, замена ряжей на ВЛ 35 кВ ЛК-42. Текущий ремонт, испытания Т-1 и оборудования, текущий ремонт РЛ ЛК-42 на ПС 41. Опробование ОД-110, КЗ-110 при отрицательных температурах на ПС 41. Удаление гололеди-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-42 (при необходимости).
					11	2	32	
					1	5	120	
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
					12	5	120	
22	ПС 110 кВ Сейто (ПС 41А)	Ф-24	ООО "Мурманавтодор"	32	7	2	32	Профконтроль РЗА на ПС 41А Ф-24.
		Ф-25	ООО "Кольский пегматит"	32	7	2	32	Профконтроль РЗА на ПС 41А Ф-25.
23	ПС 150 кВ Нямозеро (ПС 49)	Ф-1	ОАО "РЖД" (Кандалакшская дистанция электроснабжения ЭЧ-13)	128	5	4	96	Текущий ремонт РЛ Л-180, текущий ремонт Т-1, профконтроль защит на ПС 49. Опробование ОД и КЗ-150 Т-1 на ПС 49.
					12	1	32	
24	ПС 110 кВ Оленица (ПС 91)	Ф-2	Частный жилфонд с. Оленица	120	8	5	120	Работы по замене изоляторов, устранению дефектов на ВЛ 110 кВ Л-81. На ПС 91 текущий ремонт Т-1, опробование защит В-10 Т-1.

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	ПС 110 кВ Кашкаранцы (ПС 92)	Ф-1	Администрация МО сп.Варзуга Терского р-на	240	8	5	120	Работы по замене изоляторов, устранению дефектов на ВЛ 110 кВ Л-84. На ПС 92 текущий ремонт Т-1, опробование защит В-10 Т-1.
					9	5	120	
26	ПС 110 кВ Варзуга (ПС 93)	все присоединения	Все потребители одновременно: СПК РК "Всходы коммунизма", Администрация МО сп.Варзуга Терского района	152	9	5	120	Работы по устранению дефектов на ВЛ 110 кВ Л-84.
					8	1	32	На ПС 93 текущий ремонт Т-2, опробование В-10 Т-2.
27	ПС 150кВ Алакуртти (ПС 95)	все присоединения	Все потребители одновременно: ФГКУ ПУ ФСБ РФ по Мурманской области (служба погран. Управления ФСБ в с. Алакуртти), Филиал "Кольский" РЭС "Александровский" АО "Оборонэнерго", ОАО "РЖД" (Кандалакшская дистанция электроснабжения ЭЧ-13)	240	8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217.
					9	5	120	
28	ПС 415	Ф-15	Все потребители одновременно: ФГКУ "Ространстрой, ТП "Салла" от ПС 414, ИП Сергеева В.Р.	720	8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217, Работы по замене изоляторов, ремонту провода, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ ЛК-70.
					1	5	120	
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
12	5	120	Удаление гололеди-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-70 (при необходимости).					
29	ПС 420	все присоединения	ОАО "МТС"	720	8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217, Работы по замене изоляторов, ремонту провода, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ ЛК-70.
					1	5	120	
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
12	5	120	Удаление гололеди-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-70 (при необходимости).					
30	ПС 414	все присоединения	МАПП "Салла"	720	8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217, Работы по замене изоляторов, ремонту провода, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ ЛК-70.
					1	5	120	
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
12	5	120	Удаление гололеди-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-70 (при необходимости).					
31	ПС Кискимяйнен	все присоединения	ОАО "МТС"	720	8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217, Работы по замене изоляторов, ремонту провода, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ ЛК-70.
					1	5	120	
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
12	5	120	Удаление гололеди-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-70 (при необходимости).					

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	ПС Хабозеро (ПС 106)	все присоединения	Все потребители одновременно: АО "МОЭСК", МУП "Энергия"	240	9	5	120	На ПС 106 устранение дефектов на ВЛ 110 кВ ОЛ-112/ОЛ-111 одновременно.
					8	5	120	
33	ПС 68 "Олкон"	все присоединения	АО "Олкон"	120	8	5	120	Работы по замене деревянных деталей опор на ВЛ 110 кВ Л-76.
34	ПС Ревда (ПС 33)	Ф-6	ФБУ "ИК-23 УФСИН"	160	3	3	56	Капитальный ремонт ВФ-6 на ПС 33.
					5	5	104	Текущий ремонт 2с-6 кВ на ПС 33.
35	ПС Протоки (ПС 35)	Ф-102 (КТП 302)	Саамская деревня	104	9	5	104	Текущий ремонт 2с-10, опробование 2с-10, ТН 2с-10 ВЦ-контроль на ПС 35.
36	ПС Пушной (ПС 54)	Ф-6	ООО "Зверокомплекс "Пушной"	32	8	2	32	РЗА-профконтроль Ф-6 на ПС 54.
		Ф-16	АО "Оборонэнерго" пос. Кица	32	8	2	32	РЗА-профконтроль Ф-16 на ПС 54.
37	ПС Колозеро (ПС 65)	Ф-1 Ф-7	Все потребители одновременно: АО "Оборонэнерго", ООО "Колизей", АЗС-11 Лапландия	152	9	5	120	Работы по замене изоляторов, устранению дефектов на ВЛ 110 кВ Л-89 и ВЛ 110 кВ ОЛ-89. Текущий ремонт Т-1,ОД, КЗ Т-1 на ПС 65.
					11	1	32	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 на ПС 65.
38	ПС 331	Ф-1 Ф-2	Все потребители одновременно: ИП "Деминов", ИП Басманов	240	8	5	120	Работы по замене деревянных деталей опор, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ М-61.
					9	5	120	Работы по замене деревянных деталей опор, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ М-61. Текущий ремонт Т-1 на ПС 331.
39	ПС Комсомольский (ПС 114)	все присоединения	АО "Олкон" Рудник "Комсомольский"	240	5	5	120	Работы по замене изоляторов, выправке опор ВЛ 110 кВ Л-110.
					10	5	120	
40	ПС Кислая (ПС 83)	все присоединения	Все потребители одновременно: Дача, частная база Калашник В.А., база отдыха АНОФ-2, база отдыха Центрального рудника, база отдыха "Группа гудвилл", база отдыха, Управления образования администрации г.Мончегорска, база отдыха КНЦ РАН, ФГУ "Яппландский заповедник"	704	11	1	32	Опробование ОД, КЗ-150 Т-1 на ПС 83.
					9	5	120	Ремонтные работы по замене изоляторов на ВЛ 150 кВ Л-155. Замена опорных изоляторов на РЛ ОЛ-155 ПС 112. Текущий ремонт ОД, КЗ-150 Т-1 на ПС 83.
					5	3	72	Ремонтные работы ПАО "ТГК-1" на ВЛ 150 кВ Л-155.
					1	5	120	Удаление гололеда-изморозевых отложений с проводов (при необходимости). Работы по тех.присоединению ЛЭП-10кВ Л-2 ПС 83 опоры №№1-18, 20-27, 85-103, 105-115.
					2	5	120	
					3	5	170	
					12	5	120	
41	ПС Дачная (ПС 203А)	все присоединения	ООО "Аэропорт Хибинь"	392	4	10	240	Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, выправка опор ВЛ 110 кВ Л-114, ОЛ-114. Текущий ремонт РЛ Л-114 на П/Л Л-114.Текущий ремонт ОД-110 Т-1 на ПС 203А. Замена опорных изоляторов на РЛ ОЛ-114, ТТН Л-114, ТН Л-11 ПС 360.
					9	5	120	
					11	1	32	
42	ПС Горняки (ПС 26)	Ф-16	ИП "Сабуров"	56	7	3	56	Опробование АВР 2с-10 кВ на ПС 26. РЗА - профвосстановление
43	ПС Кандалакша (ПС 18)	Ф-2	ЗАО "Каскад"	48	3	2	48	Текущий ремонт ВФ-2 на ПС 18.
		Ф-10 (Л-10)	ООО "Склон" КТП-21, лыжная трасса. ФГУП "Росморпорт", АРТП	48	3	2	48	Профконтроль защит ВФ-10 на ПС 18.
		Ф-30	ИП Махлаева Елена Анатольевна	48	3	2	48	Профконтроль защит ВФ-30 на ПС 18.
		Ф-15	ОАО "КМТП"	48	3	2	48	Профконтроль защит ВФ-15 на ПС 18.

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	ГЭС-10	Ф-1	Администрация МО п. Зареченск Кандалакшский район (КТП-701, КТП-702, КТП-703, КТП-706, КТП-707, КТП-708, КТП-710, КТП-11, КТП-712), ПАО "МТС" (КТП-МТС), ПАО "Ростелеком" АТС Мурманский ОРТПЦ телевышка (КТП-704), МУП "Ресурс" (КТП-705, КТП-714) п.Зареченск	1080	1	5	120	Устранение гололедице-изморозевых отложений с проводов ЛЭП-6кВ Л-1 ГЭС-10 (при необходимости).
					2	5	120	
					11	5	120	
					12	5	120	
					3	5	120	
					4	5	120	
					6	5	120	
					8	5	120	
					9	5	120	
45	ГЭС-9	Ф-10	АО "ПСК" д.Зашеек Лоухского района, ПАО "Ростелеком" Лоухи АТССТП-1 ( КТП-3-23), ООО "СП Паанаярви", база отдыха "Боровская" (КТП-6/о "Боровская") Лоухский район	1080	1	5	120	Устранение гололедице-изморозевых отложений ЛЭП-10кВ Л-10 Пяозеро ГЭС-9 (при необходимости).
					2	5	120	
					11	5	120	
					12	5	120	
					3	5	120	
					4	5	120	
					5	5	120	
					8	5	120	
					9	5	120	
46	ПС 70	Ф-13	АО "Концерн Росэнергоатом"(ТП-ХСО), ИП Алиев Б.Б. лесной участок (ТП-263), ООО "Норвежские АКВА Технологии" рыбзавод ( КТП-3), ИП Солодилев М.Ю. придорожное кафе "Пиренга" (ТП-2), база отдыха "Пиренга" (КТП-6/о "Пиренга") Полярнозоринский район	1200	1	5	100	Устранение гололедице-изморозевых отложений ЛЭП-6кВ Л-13 ПС 70 (при необходимости).
					2	5	100	
					10	5	100	
					11	5	100	
					12	5	100	
					3	5	100	
					4	5	100	
					5	5	100	
					6	5	100	
7	5	100						
8	5	100						
9	5	100						
47	ПС 112	Ф-12	ООО "Лукойл" АЗС (КТП-12), ИП Рудяга Н.Г. грузовой бокс (КТП-13),ООО "ОДА" станция тех.обслуживания автомобилей (КТП-ОДА), ООО "РемСтройКомерц" промплощадка (КТП-14) г. Апатиты	400	7	5	100	Замена линейного разъединителя с приводом (1шт.) на опоре №39 ЛЭП-10кВ Л-12 ПС 112.
					8	5	100	
					9	5	100	
					10	5	100	

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	ПС 94	Ф-12	Администрация МО Кандалакшский район (КТП-100, КТП-108, КТП-109, КТП-110, КТП-116, КТП-117, СТП-121, СТП-122, КТП-125, КТП-128, КТП-129, КТП-130, СОТ Парус, СОТ Спологи) п. Колвица	400	6	5	100	Текущий ремонт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные ф-12.
					7	5	100	
					8	5	100	
					9	5	100	
49	ПС 370	Ф-3	Администрация г.Мончегорска Частный сектор СТО, мастерские, гаражи (ТП-501)	400	6	5	100	Текущий ремонт. Установка изолирующих распорок на Ф-3.
					7	5	100	
					8	5	100	
					9	5	100	
		Ф-22А	Администрация г.Мончегорска Частный сектор СТО, мастерские, гаражи (ТП-503)	400	6	5	100	Текущий ремонт. Установка изолирующих распорок на Ф-22А.
					7	5	100	
					8	5	100	
					9	5	100	


Исполнитель специалист I категории службы электрических режимов  О.В. Ефимова тел. +7(815 53) 68-198

Начальник службы электрических режимов

 Т.И. Быкова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра

 А.Ф. Слатинский