

СВГЛАСОВАНО  
Заместитель руководителя  
Северо-Западного управления Ростехнадзора

« 17 » 12 2025 г.

УТВЕРЖАЮ  
Первый заместитель директора -  
главный инженер Мурманского филиала  
ПАО "Россети Северо-Запад"

И.А. Псаев  
2025 г.

Г Р А Ф И К  
погашений потребителей, связанных с плановыми отключениями ЛЭП и оборудования ПС  
Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на 2026 год

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПО "Северные электрические сети"</b>								
1	ПС 110кВ Шевченко (ПС 4)	Ф-7	АО "Мурманскпромстрой"	72	2	3	72	Текущий ремонт, проф. испытания ВФ-7, ТТ Ф-7, ОПН Ф-7; С.Р. РК Ф-7; Текущий ремонт, проф. испытания ошиновки; Средний ремонт РШ Ф-3, РШ Ф-5, РШ Ф-7, РШ ТСН-1, РШ Ф-13, РШ Ф-15, РШ Ф-17, РТН-6-1, РЗШ-6-1, РШ ДГР-1
		Ф-13	МОЭСК (ТП-600)	72	2	3	72	Текущий ремонт, проф. испытания ВФ-13, ТТ Ф-13, ОПН Ф-13; С.Р. РК Ф-13; Текущий ремонт, проф. испытания ошиновки; Средний ремонт РШ Ф-3, РШ Ф-5, РШ Ф-7, РШ ТСН-1, РШ Ф-13, РШ Ф-15, РШ Ф-17, РТН-6-1, РЗШ-6-1, РШ ДГР-1
		Ф-25	к-т "Стройконструкция"	72	4	3	72	Текущий ремонт, проф. испытания ВФ-25, ТТ Ф-25, ОПН Ф-25; С.Р. РК Ф-25; Текущий ремонт, проф. испытания ошиновки; С.Р. РШ Ф-23, РШ Ф-25, РШ Ф-27, РШ Ф-29, РШ Ф-31, РШ Ф-33, РШ Ф-35, РШ Ф-39, РТН-6-3, РЗШ-6-3, РШ ДГР-3
		Ф-18	ЗАО "Кипрей"	72	2	3	72	Текущий ремонт, проф. испытания ВФ-18, ТТ Ф-18, ОПН Ф-18; С.Р. РК Ф-18; Текущий ремонт, проф. испытания ошиновки; С.Р. РС-6-2, РШ Ф-18, РШ Ф-20, РШ Ф-22, РШ Ф-24, РШ Ф-26, РШ Ф-28, РТН-6-4, РЗШ-6-4, РШ ДГР-4
2	ПС 150 кВ Ура-Губа (ПС 28)	Ф-5	ООО "Интегратор"	240	5	10	240	Текущий ремонт, проф. испытания Т-1, ОПН-150 Т-1, ОПНН Т-1, ОД Т-1. Замена В-6 Т-1 на вакуумный выключатель, замена ТТ.
		Ф-18	ООО "Интегратор"	240	5	10	240	Текущий ремонт, проф. испытания Т-2, ОПН-150 Т-2, ОПНН Т-2 ОД Т-2. Замена В-6 Т-2 на вакуумный выключатель, замена ТТ.
3	ПС 35 кВ "МДС"	все присоединения	ООО "МДС"	288	3	12	288	Замена дефектной изоляции, замена силовой арматуры, замена метал. траверсы ВЛ 35 кВ М-2.
4	ПС 35 кВ Чигарпакевич	все присоединения	ООО "Т2 Мобайл"	288	3	12	288	Замена дефектной изоляции, замена силовой арматуры ВЛ 35 кВ М-1 (20 оп.).
5	ПС 421	все присоединения	ПАО "МТС"	288	3	12	288	Замена дефектной изоляции, замена силовой арматуры ВЛ 35 кВ М-1 (20 оп.).
6	ПС 337	все присоединения	ОАО "РЖД"	288	4	12	288	Замена силовой арматуры на опорах ВЛ 35 кВ М-102.
7	ПС 410	все присоединения	ОАО "РЖД"	288	4	12	288	Замена силовой арматуры на опорах ВЛ 35 кВ М-102.
8	КТП-2 п. Юркино	КВЛ-0,4кВ Ф-1	Частный сектор (СОИТ Юркино)	528	4	22	528	Замена опор №1-14, 1/1-1/7, 1А-1Е на КВЛ-0,4кВ Ф-1. Погашение потребителей будет на весь срок работ (без ввода на ночь).
		КВЛ-0,4кВ Ф-2	Частный сектор (СОИТ Юркино)	528	5	22	528	Замена опор №8-29 на КВЛ-0,4кВ Ф-2. Погашение потребителей будет на весь срок работ (без ввода на ночь).
9	КТП-1 п. Юркино	КВЛ-0,4кВ Ф-5	Частный сектор (СОИТ Юркино)	528	6	22	528	Замена опор №1-15, 5/1-1/1 на КВЛ-0,4кВ Ф-5. Погашение потребителей будет на весь срок работ (без ввода на ночь).
		КВЛ-0,4кВ Ф-4	Частный сектор (СОИТ Юркино)	528	7	22	528	Замена опор №1-17 на КВЛ-0,4кВ Ф-4. Погашение потребителей будет на весь срок работ (без ввода на ночь).
10	КТП-Бочкарева п. Юркино	КВЛ-0,4кВ Ф-1-1	Частный сектор (СОИТ Юркино-проспект Дачный)	528	8	22	528	Замена опор №1-18 на КВЛ-0,4кВ Ф-1-1. Погашение потребителей будет на весь срок работ (без ввода на ночь).
11	ПС 334	все присоединения	ИП Морочкин А.С.	120	6	5	120	Замена силовой арматуры, железобетонных пасынков, рижей на ВЛ 35 кВ М-43.
12	ПС 349	все присоединения	Филиал «Северо-Западный ТО» ФГУП «РосРао»	120	6	5	120	Замена силовой арматуры, железобетонных пасынков, рижей на ВЛ 35 кВ М-43.
13	ПС 35 кВ "Кольский карьер"	все присоединения	ООО "Кольский карьер"	120	6	5	120	Замена силовой арматуры, железобетонных пасынков, рижей на ВЛ 35 кВ М-43.

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	ПС 402	все присоединения	СРС ("Полигон Колэнерго", ПАО "Вымпелком", ПАО "Теле2", НДП "Ласточка", КТП-Восмус-1), 10 СРЗ г. Полярный, т/б "Голубая Бухта", "Лабиринт", т/б "Север", "М-Девелопмент", "35 СРЗ", ДНП "Виру Айва", СОТ "Деревенька"	72	7	3	72	Текущий ремонт, проф. испытания Т-1 (П-35 Т-1, ВР-35 Т-1) на ПС 402.
15	РП-3 п. Молочный	КТП-11, КТП-18, КТП-Север, ТП-ТехПортАвтосервис, ТП-Грин-Хауз, КТП-КСК, КТП-В4	ООО Агентство Мурманскдвижимость, ООО Норд-трак, ПГСК-20; Частный сектор; АО "Север"; АО "Техпортавтосервис"; ООО "Грин-Хауз"; ООО "Комбинат Стройконструкции"; В/ч РЭС Североморский АО "Оборонэнерго"	336	7	14	336	Правка опор, текущий ремонт КВЛ-6 кВ Ф-3-11 РП-3.
16	ПС 333	все присоединения	Все потребители одновременно: "ИП Богуш", КТП-ИП Казаков, Жил. Фонд КТП-733 (частный сектор), КТП-737 (частный сектор, Фиднал РТРС «Мурманский ОРТПЦ»), КТП-Терассы, "ИП Вохмин", ООО "Бизнес проекты"	240	7	5	120	Замсна счетной арматуры на ВЛ 35 кВ М-35.
		Ф-1	7		3	72	Капитальный ремонт ВФ-1; С.Р. РК Ф-1, Т.Р. ТТ Ф-1; Текущий ремонт, проф. испытания ошиновки, ТН-6, П ТН-6, ВР-6-1; С.Р. РШ-6 Т-1, РТН-6, РШ Ф-1, РШ Ф-5, РШ Ф-6	
		Ф-5	"ИП Вохмин"	72	7	3	72	Капитальный ремонт ВФ-5; С.Р. РК Ф-5, Т.Р. ТТФ-5; Текущий ремонт, проф. испытания ошиновки, ТН-6, П ТН-6, ВР-6-1; С.Р. РШ-6 Т-1, РТН-6, РШ Ф-1, РШ Ф-5, РШ Ф-6
		Ф-6	"Бизнес проекты"	72	7	3	72	Капитальный ремонт ВФ-6; С.Р. РК Ф-6, Т.Р. ТТФ-6; Текущий ремонт, проф. испытания ошиновки, ТН-6, П ТН-6, ВР-6-1; С.Р. РШ-6 Т-1, РТН-6, РШ Ф-1, РШ Ф-5, РШ Ф-6
17	ПС 150 кВ Островной (ПС 51)	все присоединения	Все потребители одновременно: МУП "Горэлектросеть", ЗАТО г. Островной	240	7	5	120	Верховая ревзия провода ВЛ 150 кВ Л-177. Работы ПАО "ТГК-1": текущий ремонт РЛ-177, РО-177 на ГЭС-16. Работы будут проводиться с 21.07.2026 по 25.07.2026г.
					8	5	120	Верховая ревзия провода ВЛ 150 кВ Л-177. Работы ПАО "ТГК-1": покраска опор ОРУ-150 с остановом ГЭС-16. Работы будут проводиться с 24.08.2026 по 28.08.2026г.
18	ПС 409	Ф-5	Все потребители одновременно: Пожарная часть №23, Котельная, Насосная "МЭС", КТП-12, КТП-9, Жилфонд п. Лодейное (МКД, частный сектор), Насосная АО "Мурманскводоканал", ООО «СифудРус», ООО " Русская Арктика", Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому региону ИП Шаташвили С.А., Фиднал РТРС «Мурманский ОРТПЦ»	120	8	5	120	Работы ПАО "ТГК-1": текущий ремонт РЛ-178, Р-ВЛ-178, ВЧЗ и КС - Л-178 ТН Л-178 на ГЭС-18. Работы будут проводиться с 03.08.2026 по 07.08.2026г.
		Ф-9	Все потребители одновременно: Угольная котельная, КТП-Мин.обороны РФ, КТП-8, КТП-Ющенко, КТП-ВС-1, Автодор, Жил.фонд п. Териберка (МКД, частный сектор), КТП-1,2 ИДЭК					
		Ф-6	Все потребители одновременно: Мурманский РО СЭФ, ПАО «Мегафон»					
		Ф-13	Все потребители одновременно: Отель "Териберский берег", ООО "Таргетинг", ИП Гулымчук					

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	ПС 307	Ф-13	ДНТ "Кильдинское"	48	6	2	48	Капитальный ремонт ВФ-13; С.Р РЗ Ф-13; Т.Р ТТ Ф-13; Т.Р., П.И. ошиновки, ТН-6-1, П-6 ТН-6-1, ОПН-6-1; С.Р. РС-6-1, РТСН-1, РТН-6-1, РШ Ф-3, РШ Ф-19, РШ Ф-21
		Ф-20	ОМТО Управления ФСБ	48	6	2	48	Капитальный ремонт ВФ-20; С.Р. РК Ф-20; Т.Р. ТТ Ф-20; Т.Р., П.И. ошиновки, ТН-6-2, П-6 ТН-6-2, ОПН-6-2; С.Р. РС-6-2, РТСН-2, РТН-6-2, РШ Ф-18, РШ Ф-20.
20	Нижне-Тулумская ГЭС-12	Ф-3	Т/Б «Отдых», Очистные сооружения ГОУП «Мурманск водоканал», Администрация п. Верхнетулумский, АО "МЭС", ООО "Верхнетулумская тепловая компания", Жил. фонд (частный сектор) КТП - 21,24,25,30,31.	48	7	2	48	Работы ПАО "ТГК-1": текущий ремонт ВФ-3, РЗ Ф-3 на ГЭС-12. Работы проводятся с 14.07.2026 – 15.07.2026.
		Ф-6	Администрация п. Верхнетулумский, Пожарная часть №26, ПАО "Мегафон", ДНП "Падуи", Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ», АЭС №13, Жил. фонд (частный сектор) КТП-4, ТП-16	48	7	2	48	Работы ПАО "ТГК-1": текущий ремонт ВФ-6, РЗ Ф-6 на ГЭС-12. Работы проводятся с 16.07.2026 – 17.07.2026.
<b>ПО "Центральные электрические сети"</b>								
21	ПС Кислая (ПС 83)	все присоединения	Все потребители одновременно: ФГБУ "Лapplандский государственный заповедник" (КТП-1 "Кордон", КТП-2 "Усадьба"); Б/о Управления образования администрации г. Мончегорска (КТП-8 "Учреждение образования"); АО "Национальная башенная компания" (КТП-"Вымпелком") ГОКУ «Мурманскавтодор» (СТП-15) ТСН "Северное сияние" (КТП-20) Б/о "Сосновая горка" (КТП-5) Б/о "Геолог" (МТП-ИП Беляев) Б/о "Огни Иманары" (ТП-3) ФКУ Упрдор "Кола" (СТП-"Автодор") Б/о "Тигетта" ФИЦ КНЦ РАН (ТП-6 "КНЦ РАН") МФ ПАО «МТС» Б/о ПО "ЦЭС" (КТП-7) Б/о "Берлога" (КТП-9) Б/о "Куксаас" (КТП-10) Дача	192	4	1	24	Погашение на время разрезки ЛЭП 150 кВ Л-155 для производства работ на АТЭС и соединения шлейфов Л-155 по окончании работ.
					9	5	120	
					11	1	24	Опробование ОД-150 Т-1, КЗ-150 Т-1.
22	ПС Дачная (ПС 203А)	все присоединения	Все потребители одновременно: ТСН "Энергетик Плюс" (КТПн-72, "Дачи") МУП "АЭСК" (ТП-212, ТП-213)	504	4	10	240	Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, выправка опор ВЛ 110 кВ Л-114, ОЛ-114. Текущий ремонт оборудования ЛЭП 110 кВ Л-114 на АТЭС.
					7	10	240	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 Замена опорных изоляторов на РЛ ОЛ-114 на ПС 360 Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, выправка опор ВЛ 110 кВ Л-114, ОЛ-114
					11	1	24	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1
23	ПС Горняки (ПС 26)	Ф-25	МКУ «УГХ» г. Оленегорска (КТП-303П)	48	6	2	48	Опробование АВР 1с-10 кВ; техническое обслуживание ТН 1с-10 кВ Техническое обслуживание ВС-10
		Ф-16	ИП Сабуров Е.И. (ТП-2)	48	6	2	48	Опробование АВР 2с-10 кВ; техническое обслуживание ТН 2с-10 кВ
24	ПС Ревда (ПС 33)	Ф-23	АТЦ ООО «ЛГОК» (ТП-53, ТП-53Н)	100	6	10	100	Замена опор, перетяжка проводов, замена изоляторов в пролете опор № 30-52 ЛЭП 6 кВ Ф-23 от ПС 33. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.). Опробование АВР 1с-6 кВ.
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
					9	10	100	
24	ПС Ревда (ПС 33)	Ф-28	Приходько А.Н. (СТП-45)	100	6	10	100	Замена опор, перетяжка проводов, замена изоляторов в пролете опор № 28-35 ЛЭП 6 кВ Ф-28 от ПС 33. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.) Опробование АВР 2с-6 кВ.
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
					9	10	100	

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	ПС Лопаритовая (ПС 34)	Ф-7	ФГУП "ГВСУ №4" г. Оленегорск	176	3	3	72	Капитальный ремонт ВФ-7.
		Ф-12	РЭС "Североморский" ОАО "Оборонэнерго" (ТП-4)	176	5	5	104	Текущий ремонт 1с-10 кВ.
26	ПС Протоки (ПС 35)	Ф-31	РЭС "Североморский" ОАО "Оборонэнерго" (ЦРП в/г №79)	56	3	3	72	Текущий ремонт ВФ-12.
			НКО ТСО КМНС «Вовасхэс» (КТП-302, Саамская деревня)	56	5	5	104	Текущий ремонт 2с-10 кВ.
		Ф-102	РЭС "Североморский" ОАО "Оборонэнерго" (КТПн-2 в/г №32)	104	7	1	8	Опробование АВР 1с-10 кВ.
28	ПС Колозеро (ПС 65)	все присоединения	Все потребители одновременно: РЭС "Североморский" ОАО "Оборонэнерго" (ТП-1 в/г №15) ООО "Колысей" (АЗС №11 "Лапландия")	56	10	2	48	Техническое обслуживание РБ Ф-31.
				56	8	1	8	Опробование АВР 2с-10 кВ.
				56	10	2	48	Техническое обслуживание РБ Ф-12.
				104	5	4	96	Капитальный ремонт ВФ-16.
29	ПС Высокий (ПС 79)	Ф-21	РЭС "Североморский" ОАО "Оборонэнерго" (в/ч 36226)	160	7	1	8	Опробование АВР 2с-6 кВ.
				160	5	5	104	Текущий ремонт Т-1; текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1; капитальный ремонт РК Ф-1, РК Ф-7, РТ-6 Т-1, РТСН-1.
30	ПС 331	все присоединения	Все потребители одновременно: ИП Дельнов М.А. (торг. павильон) ИП Басманов А.И. (АЗС)	104	5	5	104	Текущий ремонт 1с-6 кВ, ТСН-1; капитальный ремонт РШ Ф-1, РШ Ф-7; техническое обслуживание ТТ-110 Т-1, ОПН-110 ОЛ-89.
				104	7	5	104	Работы по замене изоляторов, устранению дефектов на ВЛ 110 кВ Л-89, ОЛ-89.
				104	9	10	240	Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.
				104	11	1	8	Капитальный ремонт ВФ-21.
				104	4	3	56	Текущий ремонт 1с-6 кВ.
31	ПС 361	Ф-3	ПГН "Ловозеро" КНЦ РАН (КТП-12 с. Ловозеро) ООО "Старт" (КТП-95 с. Ловозеро)	100	5	10	100	Замена опор, замена проводов, замена изоляторов в пролете опор № 30-60 ЛЭП 10 кВ Л-3 от ПС 361 (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.) Опробование АВР 1с-10 кВ.
				100	6	10	100	
				100	7	10	100	
				100	8	10	100	
				100	9	10	100	
		Ф-8	Администрация МО Ловозерский р-н (КТП-11 с. Ловозеро)	100	5	10	100	Замена опор, замена проводов, замена изоляторов натяжной гирлянды в пролете опор № 10-30 ЛЭП 10 кВ Л-8 от ПС 361. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
				100	6	10	100	
				100	7	10	100	
				100	8	10	100	
32	ТП-8 с. Ловозеро (Ф-4 ПС 361)	ЛЭП 0,4 кВ Л-2	Администрация МО Ловозерский р-н (жилфонд, гаражи)	100	9	10	100	Замена опор в пролете опор № 2-8 ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от ТП-8. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
				100	6	10	100	
				100	7	10	100	
				100	8	10	100	
				100	9	10	100	
33	ТП-14 с. Ловозеро (Ф-4 ПС 361)	ЛЭП 0,4 кВ Л-3	Администрация МО Ловозерский р-н (жилфонд)	100	10	10	100	Замена провода на СИП, замена опор в пролете опор № 10-15 ЛЭП 0,4 кВ Л-3 от ТП-14. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
				100	5	10	100	
				100	6	10	100	
				100	7	10	100	
				100	8	10	100	
34	КТП-10 с. Ловозеро (Ф-15 ПС 361)	ЛЭП 0,4 кВ Л-2	Администрация МО Ловозерский р-н (жилфонд, гаражи)	100	9	10	100	Замена провода на СИП, замена опор в пролете опор № 1-7 ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от ТП-10. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
				100	5	10	100	
				100	6	10	100	
				100	7	10	100	
				100	8	10	100	

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы		
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
35	ТП-18 с. Ловозеро (Ф-15 ПС 361)	ЛЭП 0,4 кВ Л-1	Администрация МО Ловозерский р-н (жилфонд)	100	5	10	100	Замена опор, в пролете опор № 1-5 ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-18. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)		
					6	10	100			
					7	10	100			
					8	10	100			
					9	10	100			
36	ПС Умба (ПС 44)	Ф-2	Привод для животных "Белкин дом" (СТП-330) Рыбзавод ООО "Терский берег" (КТП-342)	100	5	10	100	Замена опор, установка линейного разъединителя, перетяжка проводов, замена изоляторов в пролете опор № 20-32 ЛЭП 10 кВ Ф-2 от ПС 44. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)		
					6	10	100			
					7	10	100			
					8	10	100			
					9	10	100			
37	ПС Няозеро (ПС 49)	Ф-1	ОАО "РЖД" ЭЧ-13	120	5	5	120	Текущий ремонт Т-1.		
38	ПС Пинозеро (ПС 70)	Ф-13	КАЭС АО "Концери Росэнергоатом" (ТП-ХСО Полярнозоринский р-н); Рыбзавод ООО "Норвежские АКВА Технологии" (КТП-3 Полярнозоринский р-н); ИП Алиев Б.Б. (КТП-263 Полярнозоринский р-н); Б/о "Пиренга" (КТП-"Пиренга"); Кафе "Пиренга" ИП Солодилов М.Ю. (ТП-2 Полярнозоринский р-н); ФГУП "Упрдор Кола" (КТП-262)	100	1	10	100	Устранение гололедно-изморозевых отложений ЛЭП 6 кВ Л-13 от ПС 70. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)		
					2	10	100			
					3	10	100			
					10	10	100			
				100	5	10	100	Установка линейного разъединителя на деревянной сложной опоре № 65 ЛЭП 6 кВ Л-13 от ПС 70. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)		
					6	10	100			
					7	10	100			
					8	10	100			
				500	5	10	100	Расчистка трассы от кустарниковой растительности в пролете опор № 170-185 ЛЭП 6 кВ Л-13 от ПС 70. (Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)		
					6	10	100			
					7	10	100			
					8	10	100			
					9	10	100			
39	ПС Кашкаранны (ПС 92)	все присоединения	Администрация МО с.п. Варзуга Терского р-на Филиал РТРС "Мурманский ОРТПЦ" (КТП-811 с. Кашкаранны)	100	8	10	100	Установка линейного разъединителя на деревянной сложной опоре № 23 ЛЭП 10 кВ Л-1 от ПС 92. (Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.) Текущий ремонт Т-1; текущий ремонт ВФ-1.		
				120	9	5	120		Работы по устранению дефектов на ВЛ 110 кВ Л-84.	
				100	5	10	100	Установка линейного разъединителя на деревянной сложной опоре № 23 ЛЭП 10 кВ Л-1 от ПС 92. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)		
					6	10	100			
					7	10	100			
					9	10	100			
					10	10	100			
40	ПС Варзуга (ПС 93)	все присоединения	Все потребители одновременно: Администрация МО Терский р-н (КТП-804 - с. Варзуга) СПК РК "Веходы коммунизма" (КТП-801) Филиал РТРС "Мурманский ОРТПЦ" (КТП-800 с. Кузомень; КТП-802 с. Варзуга)	144	8	1	24	Текущий ремонт Т-2, текущий ремонт ВФ-1, ВФ-2, ВФ-3, ВФ-4.		
					9	5	120		Работы по устранению дефектов на ВЛ 110 кВ Л-84.	
				100	Ф-3	Администрация МО Терский р-н (КТП-800 с. Кузомень) Филиал РТРС "Мурманский ОРТПЦ" (КТП-800 с. Кузомень)	5	10	100	Установка линейного разъединителя на деревянной сложной опоре № 186 ЛЭП 10 кВ ОЛ-1 от ПС 93. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
							6	10	100	
							7	10	100	
	8	10	100							
	9	10	100							
	10	10	100							

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КТП-802 (Ф-3 ПС 93)	ЛЭП 0,4 кВ Л-1	Администрация МО Терский р-н (жилфонд) Филиал РТРС "Мурманский ОРТПЦ"	100	5	10	100	Замена опор в пролете опор № 1-5 ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от КТП-802. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
					6	10	100	
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
42	КТП-804 (Ф-3 ПС 93)	ЛЭП 0,4 кВ Л-1	Администрация МО Терский р-н (жилфонд)	100	5	10	100	Замена опор в пролете опор № 8-15 ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от КТП-804. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
					6	10	100	
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
43	ПС Лувынга (ПС 94)	Ф-12	Администрация МО Кандалакшский р-н (КТП-СОТ "Парус", КТП-Лесная поляна, КТП-Мегафон, КТП-СОТ "Спохохи", КТП-100, КТП-108, КТП-109, КТП-110, КТП-116, КТП-117, КТП-121, КТП-122, КТП-125, КТП-128, КТП-129, КТП-130 - п. Коляница)	100	6	10	100	Замена опор, перетяжка проводов, замена изоляторов в пролете опор № 28-50 ЛЭП 10 кВ Л-12 от ПС 94. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
					10	10	100	
44	КТП-103 (Ф-8 ПС 94)	ЛЭП 0,4 кВ Л-2	Администрация МО Кандалакшский р-н (коттеджи)	100	5	10	100	Замена опор, перетяжка провода, выправка опор, восстановление нумерации на участке опор № 2-10 ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от КТП-103. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
					6	10	100	
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
45	КТП-108 (Ф-12 ПС 94)	ЛЭП 0,4 кВ Л-6	Администрация МО Кандалакшский р-н (частный сектор)	100	5	10	100	Перетяжка провода, выправка опор, восстановление нумерации на участке опор № 1-8 ЛЭП 0,4 кВ Л-6 от КТП-108. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
					6	10	100	
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
46	СТП-121 (Ф-12 ПС 94)	ЛЭП 0,4 кВ Л-1	Администрация МО Кандалакшский р-н (частный сектор)	100	5	10	100	Замена опор, перетяжка провода, выправка опор, восстановление нумерации и постоянных обозначений на участке опор № 1-10 ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от СТП-121. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
					6	10	100	
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
47	СТП-122 (Ф-12 ПС 94)	ЛЭП 0,4 кВ Л-1	Администрация МО Кандалакшский р-н (частный сектор)	100	5	10	100	Замена опор, перетяжка провода, выправка опор, восстановление нумерации и постоянных обозначений на участке опор № 1-10 ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от СТП-122. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
					6	10	100	
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
48	ПС Алакуртти (ПС 95)	все присоединения	Все потребители одновременно: Служба в с. Алакуртти (ФГКУ ПУ ФСБ РФ по Мурманской области) РЭС "Александровский" ОАО "Оборонэнерго" ОАО "РЖД" ЭЧ-13	244	6	2	4	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-151.
					8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217
					9	5	120	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-180.

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	ПС 414	все присоединения	Все потребители одновременно: ФГКУ "Росгранстрой" ИП Сергеева В.Р. МАПП "Салла" (КТП-1, КТП-2)	964	10	5	120	Работы по замене изоляторов, ремонту провода, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ ЛК-70.
					6	2	4	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-151
					8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217
					9	5	120	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-180.
					1	5	120	Удаление гололеда-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-70 (при необходимости).
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
12	5	120						
50	ПС 415	все присоединения	Все потребители одновременно: ФГКУ "Росгранстрой" ООО "Огни Кайрал" Мурманский филиал ПАО "Ростелеком" МАПП "Салла"	964	10	5	120	Работы по замене изоляторов, ремонту провода, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ ЛК-70.
					6	2	4	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-151.
					8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217
					9	5	120	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-180.
					1	5	120	Удаление гололеда-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-70 (при необходимости).
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
12	5	120						
51	ПС 420	все присоединения	Мурманский филиал ПАО "МТС" (БС №51)	964	10	5	120	Работы по замене изоляторов, ремонту провода, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ ЛК-70.
					6	2	4	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-151.
					8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217.
					9	5	120	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-180.
					1	5	120	Удаление гололеда-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-70 (при необходимости).
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
12	5	120						
52	ПС Кискимяйнен	все присоединения	Мурманский филиал ПАО "МТС" (БС №51)	964	10	5	120	Работы по замене изоляторов, ремонту провода, устранению дефектов на ВЛ 35 кВ ЛК-70
					6	2	4	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-151.
					8	5	120	Работы по замене изоляторов, расчистке просек ВЛ 150 кВ Л-217.
					9	5	120	Погашение потребителей на время производства переключений по выводу и вводу ВЛ-150 кВ Л-180.
					1	5	120	Удаление гололеда-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-70 (при необходимости).
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
12	5	120						
53	ПС Ковдор (ПС 40А)	Ф-8	ГОУП «АЭСК» г. Мончегорск (ТП-31)	32	3	2	32	Проф. контроль УРЗнА, опробование ВФ-8.
54	ПС Сейто (ПС 41А)	Ф-24	ГОКУ "Мурманавтодор" (АБК н.п. Ениский)	120	6	5	120	Проф. контроль УРЗнА, испытания (межрем.) ошиновки 2с-6 кВ.
55	ПС 356	ЛК-42	ООО "Кольский пегматит" (ИП Сорокин А.С., ООО "ЭнергоЛюкс")	1080	1	5	120	Удаление гололеда-изморозевых отложений с проводов ВЛ 35 кВ ЛК-42 (при необходимости).
					2	5	120	
					3	5	120	
					11	5	120	
					12	5	120	
					6	5	120	Текущий ремонт, испытания (текущ.) Т-1 на ПС 41; текущий ремонт, испытания (текущ.) В ЛК-42 на ПС 41.
					8	15	360	Замена деталей опор, замена проводов, замена рязей, замена изоляторов на ВЛ 35 кВ ЛК-42

№ п/п	№ ПС	Присоединение	Потребитель	Количество часов отключения, в том числе:				Планируемые работы
				Суммарно в год	Месяц отключения	Кол-во дней отключений в месяц	Количество часов отключения в месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	ГЭС-1	Ф-12	ГЭС-1 КНГЭС Филнала "Кольский" ПАО "ТГК-1" (ТП-Головное Сооружение Поларнозорныйский р-н)	100	4	10	100	Замена опор, перетяжка проводов, замена изоляторов в пролете опор № 3-18 ЛЭП 10 кВ Л-12 от ГЭС-1. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
					5	10	100	
					6	10	100	
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
57	ГЭС-9	Ф-10	ООО "СП Паанаярви" АО «Илан Ревонтулэт», б/о "Боровская" (КТП-"б/о Боровская") АО "ПСК" (ТП-3/23 п. Защеск), МФ ПАО "Ростелеком" АТС п. Лоухи (СТП-1)	480	1	10	120	Устранение гололедно-изморозевых отложений ЛЭП 10 кВ Л-10 от ГЭС-9 (при необходимости).
					2	10	120	
					11	10	120	
					12	10	120	
58	ГЭС-10	Ф-1	Администрация МО с.п. Зареченск Кандалакшского р-на (КТП-701, КТП-702 - п. Ковдозеро; КТП-703, КТП-704, КТП-706, КТП-707, КТП-708, КТП-710, ТП-11, КТП-712, КТП-714 - п. Зареченск) МФ ПАО "МТС" (КТП-МТС п. Ковдозеро) МФ ПАО "Ростелеком" (КТП-704 п. Зареченск) Филиал РТРС "Мурманский ОРТПЦ" (КТП-704 п. Зареченск) МУП "Ресурс" (КТП-705, КТП-714 - п. Зареченск)	1200	1	10	120	Устранение гололедно-изморозевых отложений ЛЭП 6 кВ Л-1, ОЛ-1 от ГЭС-10 (при необходимости).  Замена опор, замена проводов в пролете опор № 100-169 ЛЭП 6 кВ Л-1 от ГЭС-10. Расчистка трассы от кустарника в пролете опор № 30-60 ЛЭП 6 кВ ОЛ-1 от ГЭС-10.
					2	10	120	
					11	10	120	
					12	10	120	
					4	10	120	
					5	10	120	
					6	10	120	
					7	10	120	
					8	10	120	
9	10	120						
59	КТП-704 (Ф-1 ГЭС-10)	ЛЭП 0,4 кВ Л-2 Л-3	Администрация МО с.п. Зареченск Кандалакшского р-на (жилфонд) Филиал РТРС "Мурманский ОРТПЦ" МФ ПАО "Ростелеком" МФ ПАО "МТС"	100	5	10	100	Замена опор, перетяжка проводов, восстановление нумерации и постоянных обозначений на участке опор № 1-10 ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от КТП-704. Замена опор, перетяжка проводов в пролете опор № 1-20 ЛЭП 0,4 кВ Л-3 от КТП-704. (Работы будут проводиться в один из месяцев по факту поступления материалов и оборудования. Ежедневно с 08:00 час. до 18:00 час.)
					6	10	100	
					7	10	100	
					8	10	100	
					9	10	100	
					10	10	100	

Исполнитель: Специалист I категории службы электрических режимов  О.В. Ефимова тел. 8 (8152) 482-000 доб.21-98

Начальник службы электрических режимов  Т.И. Быкова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра  А.Ф. Слатинский